




REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

|   |  |  |  |                                     |  |   |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>                           |  | <b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA</b>   |  | <b>FECHA DEL REPORTE</b>            |  | <b>2017</b><br><b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>                        |
| NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ                                    |  | FECHA DE INICIO: 23 / 3 / 2015<br>DÍA MES AÑO      |  | FECHA: 6 / 10 / 2017<br>DÍA MES AÑO |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL |
| DOMICILIO COMPLETO: CALLE 11 SIN ENTRE 22 Y 28 CHINÁ, CAMPECHE C.P. 24520 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 19 / 8 / 2016<br>DÍA MES AÑO |  |                                     |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA         |

| PROGRAMA Y AÑO   | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | RECURSO ASIGNADO |         |              | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO |              | MATRÍCULA (2013-2014) | MATRÍCULA (2014-2015) | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES   |
|--|--|------------------|---------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|
|  |  | FEDERAL          | ESTATAL | TOTAL        |                          | %                | \$           |                       |                       |                   |   |
|  |  |                  |         |              |                          |                  |              |                       |                       |                   |   |
| Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2014 (ProExOEES 2014) | Construcción de la 1era. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I | 8,500,000.00     | 0.00    | 8,500,000.00 | 8,500,000.00             | 100%             | 8,500,000.00 | 1,087                 | 1,214                 | 100%              | Se Anexa:<br>(1) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de 1ra. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Baja).<br>(2) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de Muro Sono Aislante.<br>(3) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Cortinas Enrollables.<br>Pendiente: Ya se realizó, solo falta que se nos entreguen el Acta.<br>*(4) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de Sistema de Riego de Jardinería.   |
| Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEES 2015) | Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I  | 8,500,000.00     | 0.00    | 8,500,000.00 | 8,500,000.00             | 100%             | 8,500,000.00 | 1,087                 | 1,214                 | 100%              | Se Anexa:<br>(5) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y/o Equipo: Suministro de Mobiliario para Aulas Didácticas.<br>(6) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Equipos de Proyección.<br>Pendiente: Ya se realizó, solo falta que se nos entreguen las Actas.<br>*(7) Acta de Entrega de Recepción de Obra: Construcción de 2da. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Alta).<br>*(8) Acta de Entrega de Recepción de Obra: Construcción de 2da. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Alta). "Colocación de Luminarias, Conclusión de rampas, Pasamanos, tendido de Tierra y Colocación de Pasto".<br>*(9) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Mobiliario para Área Administrativa. |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN<br>NOMBRE: MDE. MARÍA ESTHER COHUO ÁVILA<br>CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP.<br>CORREO ELECTRÓNICO: pl_china@tecnm.mx / pameitchina@gmail.com<br>TEL 10 DÍGITOS: 9961020051 | FIRMA  | NOMBRE: DR. MANUEL DE JESÚS SORIA FREGOSO<br>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO<br>FIRMA  | SELLO OFICIAL  |
|---|---|---|---|

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)      PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)      AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)      OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

**S.E.P.**  
**T.N.M.**  
**INSTITUTO**  
**TECNOLÓGICO**  
**DE CHINA**  
**CLAVE:**  
**04010002W**