




REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

<b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>		<b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA</b>		<b>FECHA DEL REPORTE</b>		<b>2017</b> <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ		FECHA DE INICIO: 23 / 3 / 2015 DÍA / MES / AÑO		FECHA: 17 / 7 / 2017 DÍA / MES / AÑO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL	
DOMICILIO COMPLETO: CALLE 11 S/N ENTRE 22 Y 28 CHINÁ CAMPECHE C.P. 24520		FECHA DE TERMINACIÓN: 19 / 8 / 2016 DÍA / MES / AÑO				DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2014 (ProExOEES 2014)	Construcción de la 1era. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	<p><b>Se Anexa:</b></p> <p>(1) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de 1ra. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Baja).</p> <p>(2) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de Muro Sono Aislante.</p> <p>(3) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Cortinas Enrollables.</p> <p><b>Pendiente: Ya se realizó, solo falta que se nos entreguen el Acta.</b></p> <p>** (4) Acta de Entrega Recepción de Obra: Construcción de Sistema de Riego de Jardinería.</p>
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEES 2015)	Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	<p><b>Se Anexa:</b></p> <p>(5) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y/o Equipo: Suministro de Mobiliario para Aulas Didácticas.</p> <p>(6) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Equipos de Proyección</p> <p><b>Pendiente: Ya se realizó, solo falta que se nos entreguen las Actas.</b></p> <p>** (7) Acta de Entrega de Recepción de Obra: Construcción de 2da. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Alta).</p> <p>** (8) Acta de Entrega de Recepción de Obra: Construcción de 2da. Etapa de Unidad Académica Departamental Tipo I (Planta Alta). "Colocación de Luminarias, Conclusión de rampas, Pasamanos, tendido de Tierra y Colocación de Pasto".</p> <p>** (9) Acta de Entrega Recepción de Mobiliario y Equipo al Plantel: Suministro de Mobiliario para Área Administrativa.</p>

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: MDE. MARÍA ESTHER COHUO ÁVILA CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP. CORREO ELECTRONICO: pl_china@tecnm.mx / pameitchina@gmail.com TEL 10 DIGITOS: 9961020051	 FIRMA	NOMBRE: DR. MANUEL DE JESÚS SORIA FREGOSO VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO	 FIRMA	SELLO OFICIAL 
---	--	---	--	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)      PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)      AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)      OTROS (ESPECIFICAR)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)      PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

S.E.P.  
T.N.M.  
INSTITUTO  
TECNOLÓGICO  
DE CHINA  
CLAVE:  
040IT800ZW