



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO				CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA				FECHA DEL REPORTE				2017 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO															
NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ</u>				FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>23</td><td>3</td><td>2015</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				23	3	2015	DÍA	MES	AÑO	FECHA: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>9</td><td>2</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				9	2	2017	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL			
23	3	2015																									
DÍA	MES	AÑO																									
9	2	2017																									
DÍA	MES	AÑO																									
DOMICILIO COMPLETO: <u>CALLE 11 S/N ENTRE 22 Y 28 CHINÁ CAMPECHE C.P. 24520</u>				FECHA DE TERMINACIÓN: <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>19</td><td>8</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				19	8	2016	DÍA	MES	AÑO	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA													
19	8	2016																									
DÍA	MES	AÑO																									

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2014 (ProExOEEES 2014)	Construcción de la 1era. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	NINGUNA
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media y Superior 2015 (ProExOEEES 2015)	Construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo I	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	100%	8,500,000.00	1,087	1,214	100%	Se esta en espera de que se haga el Acta Entrega - Recepción entre el INIFEEC (Campeche) y el ITChiná. Debido a que están solventando detalles menores de las instalaciones a entregar.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>MDE MARÍA ESTHER COHUO ÁVILA</u> CARGO: <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUP.</u> CORREO ELECTRÓNICO: _____ TEL. 10 DÍGITOS: <u>9961118087</u>	NOMBRE: <u>DR. MANUEL DE JESÚS SORIA FREGOSO</u> VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO FIRMA:  SELLO OFICIAL: 
--	---

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

S.E.P.
T.N.M.
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHINÁ
CLAVE:
04DIT0002W